

Schulzentrum Erfstadt-Lechenich  
Bauphasenplan mit Interimscontainer 3-geschossig, Stand 12. Mai 2020, Alternative 1

				2020				2021				2022				2023				2024				2025																																								
				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.																																									
Vorgang	Dauer	Start	Ende	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
0. BA	290at	Do, 05.12.19	Do, 28.01.21	█				█				█				█				█				█																																								
Bauantrag	20at	Mo, 16.03.20	Di, 14.04.20	█				█				█				█				█				█																																								
Baugenehmigung	104at	Fr, 17.04.20	Di, 15.09.20	█				█				█				█				█				█																																								
Bauantrag Interimscontainer	12at	Do, 05.12.19	Fr, 20.12.19	█				█				█				█				█				█																																								
Baugenehmigung	69at	Mo, 23.12.19	Di, 31.03.20	█				█				█				█				█				█																																								
Fertigen und Aufstellen von Interimscontainer	164at	Mi, 10.06.20	Do, 28.01.21	█				█				█				█				█				█																																								
1. BA	255at	Fr, 29.01.21	Fr, 28.01.22	█				█				█				█				█				█																																								
Umzug	2at	Fr, 29.01.21	Mo, 01.02.21	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung N-Trakt (in zwei Abschnitten)	254at	Mo, 01.02.21	Fr, 28.01.22	█				█				█				█				█				█																																								
Neubau B1-Trakt	254at	Mo, 01.02.21	Fr, 28.01.22	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung B-Trakt	201at	Mo, 19.04.21	Fr, 28.01.22	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung C-Trakt	201at	Mo, 19.04.21	Fr, 28.01.22	█				█				█				█				█				█																																								
2. BA	186at	Mo, 31.01.22	Di, 25.10.22	█				█				█				█				█				█																																								
Umzug	7at	Mo, 31.01.22	Di, 08.02.22	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung E-Trakt mit Außenfluchttreppe	179at	Mi, 09.02.22	Di, 25.10.22	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung F-Trakt	179at	Mi, 09.02.22	Di, 25.10.22	█				█				█				█				█				█																																								
3. BA	518at	Mi, 26.10.22	Mo, 18.11.24	█				█				█				█				█				█																																								
Umzug	7at	Mi, 26.10.22	Fr, 04.11.22	█				█				█				█				█				█																																								
Abriss Mensagebäude	38at	Mi, 26.10.22	Mo, 19.12.22	█				█				█				█				█				█																																								
Neubau Halle	478at	Do, 22.12.22	Mo, 18.11.24	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung A-Trakt inkl. neuem Fluchtbalkon	321at	Fr, 28.04.23	Fr, 09.08.24	█				█				█				█				█				█																																								
Abriss Verwaltungsgebäude RS	38at	Mi, 26.10.22	Mo, 19.12.22	█				█				█				█				█				█																																								
Neubau Mensagebäude	478at	Do, 22.12.22	Mo, 18.11.24	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung Schwimmbad	253at	Mi, 18.01.23	Mo, 22.01.24	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung Aula	70at	Mi, 18.01.23	Do, 27.04.23	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung Turnhalle	70at	Mi, 18.01.23	Do, 27.04.23	█				█				█				█				█				█																																								
Außenanlagen Teil 1	126at	Mi, 22.05.24	Mo, 18.11.24	█				█				█				█				█				█																																								
4. BA	251at	Di, 19.11.24	Di, 18.11.25	█				█				█				█				█				█																																								
Umzug	7at	Di, 19.11.24	Mi, 27.11.24	█				█				█				█				█				█																																								
Sanierung D-Trakt	244at	Do, 28.11.24	Di, 18.11.25	█				█				█				█				█				█																																								
Außenanlagen Teil 2	244at	Do, 28.11.24	Di, 18.11.25	█				█				█				█				█				█																																								

Datei: Q:\daten\116\_SEL\00\_PRO\22\_Terminpläne\tp200512\_Alternative\_1.PPL

- Feiertag
- Infotag
- Schulferien

Heinle, Wischer und Partner  
Freie Architekten GbR  
Gutenbergstraße 4  
10587 Berlin  
Tel. +49 30 399920-0  
Fax +49 30 399920-10  
e-Mail: 116-sel@heinlewischerpartner.de